



大町市グリーンパーク第3期工事進捗状況

■ 工事工程計画・実績

工事区分	令和7年度					令和8年度												
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工・片付け	■	■	■	■	■	■												■
既存設備撤去工事					■	■												
仮設工						■												
擁壁等土砂流出防止造成工事						■	■	■	■	■	■			■				
地下水集排水施設設備工事							■	■		■								
遮水設備工事					■	■					■	■	■					
雨水集排水設備工事								■				■	■	■				
浸出水集排水及び埋立ガス処理設備工事														■				
モニタリング設備工事																■	■	
道路設備工事																		■
門扉・囲障等設備工事																		■

凡例： ■ 計画 ■ 変更 ■ 実績

■ 工事進捗状況

○場内の伐木除根・掘削工事が始まりました。

