



大町市グリーンパーク第3期工事進捗状況

■ 工事工程計画・実績

工事区分	令和7年度					令和8年度												
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工・片付け																		
既存設備撤去工事																		
仮設工																		
擁壁等土砂流出防止造成工事																		
地下水集排水施設設備工事																		
遮水設備工事																		
雨水集排水設備工事																		
浸出水集排水及び埋立ガス処理設備工事																		
モニタリング設備工事																		
道路設備工事																		
門扉・囲障等設備工事																		

凡例： ■ 計画 ■ 変更 ■ 実績

■ 工事進捗状況

○丁張検査を行いました。埋立予定地内の掘削に先立ち、堀始めの位置や高さを確認するために必要な検査です。



○埋立予定地の掘削工事が始まりました。

